

作业安全分析表

记录日期：2025年 11 月 6 日

项目/单位	广西公司 2025 年巡线便道修建项目 (标段二) (华南公司)/河北燕青建工 集团有限公司	作业负责人 (JSA组长)	刘合群	分析人员	黎浩 王宇 韦明宇 黎文旺 李元浩 卢文豪 张永成 万介里
-------	--	------------------	-----	------	----------------------------------

工作任务简述：巡检便道共计：黎塘作业区共：7处（巡检便道7处）

□3个月内首次作业		☑承包商作业		□高风险作业		□非常规作业		□临时性作业		□交叉作业		□作业变更	
工作步骤	危害描述	后果及影响人员	风险评价			控制措施	剩余风险是否可接受						
			可能性	严重程度	风险值								
便道选址勘察	高处坠落、滑倒摔伤；地质灾害	人员伤亡	2	2	4	1. 勘察人员配备防滑鞋、安全帽、安全带；提前研判地质和天气，雨天或地质风险高时暂停勘察； 2. 设置专人监护，携带应急通讯设备 3. 作业区域必须设立警示隔离区域并专人负责检查、悬挂安全警示标志、标识 4. 严禁无关人员进入作业区域	是						
	工具质量不合格	人员伤害、设备损坏	1	3	3	1. 正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放。 2. 对进场工具、设备设施进行外观、产品合格证书检查	是						

人员机具、材料进场	车辆缺陷； 环境不良； 人员操作失误、能力不足； 指挥失误、监管不到位	交通事故造成人员伤亡； 工器具碰撞、打击造成人员伤害； 影响作业人员及现场相关人员。 垃圾造成环境污染	1	3	3	1. 正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放； 2. 使用年检合格，保险及相关手续齐全的车辆； 3. 对作业人员进行安全教育，明确作业存在的风险因素。 4. 设置垃圾堆放区要求人员垃圾进行集中堆放，及时进行清运。 5. 车辆间次错开，避免集中扎堆进入现场，不同材料分别进场。确保有序， 6. 保证施工现场交通顺畅，车辆严格过审；严禁酒后驾车及无证驾驶	是
施工材料运输	车辆侧翻、材料掉落、交通事故	人员伤害、材料损坏	2	2	4	1. 选用具备山区运输资质的车辆和驾驶员； 2. 材料采用专用固定装置捆扎牢固，超限材料办理运输许可； 3. 运输时控制车速，设置警示标识，保持车距	是
便道基础开挖	工器具使用不当造成机械伤害	人员伤害、设备损坏	2	2	4	1. 正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放。 2. 按照操作规程使用工器具 3. 开挖过程中避开人个人一起近距离施工，防止工具伤人。	是
便道主体施工（硬化、浇筑等）	高处坠落、粉尘污染	人员伤害	3	3	9	1. 高处作业人员系安全带，设置安全网； 2. 现场配备除尘设备，作业人员佩戴防尘口罩。	是
便桥搭建	溺水、起重伤害、结构坍塌	人员伤害	3	3	9	1. 作业人员穿戴救生衣； 2. 起重设备经检验合格，操作人员持证上岗，严格执行起重操作规程； 3. 便桥搭建前进行结构验算，施工中全程监测结构稳定性	是
施工收尾与现场清理	物体打击、环境污染	人员伤害、环境污染	2	4	8	1. 及时清理现场材料和垃圾，分类存放并规范处置； 2. 施工废水经沉淀处理后排放，建筑垃圾运至指定消纳点	是

记录保存期限：一年

记录填报人：张成林

记录审核人：张成林