


广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司) 全员培训计划表									
序号	组织单位	培训题目	培训时间	培训地点	培训内容涵盖哪些项目	参加人员范围	培训形式	培训类型	备注
1	河北燕青建工集团有限公司	广西公司2025年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)	2025年1月6日	作业区会议室	物体打击、火灾等培训	施工单位管理人员、现场作业人员	线下培训	岗前培训、技能培训、应急处理培训等	

填表日期：2025年11月6日

项目负责人



培训记录

单位：河北燕青建工集团有限公司

培训指导人：彭伟	项目名称：广西公司 2025 年巡线便道修建项目 (标段二) (华南公司)
培训时间：2025.11.6	培训地点：黎塘作业区会议室
参加培训人员签名： 彭伟 王宁 孙明 丁元富 陈强 丁元龙 唐明	
内容记录： 工程内容：黎塘作业区共：巡检便道修建 7 处。 作业风险与管控措施： 1、便道选址勘察错识风险导致人员伤害、设备损坏。管控措施：（1）勘察人员配备防滑鞋、安全帽、安全带；提前研判地质和天气，雨天或地质风险高时暂停勘察；（2）设置专人监护，携带应急通讯设备（3）作业区域必须设立警示隔离区域并专人负责检查、悬挂安全警示标志、标识；（4）严禁无关人员进入作业区域。（5）正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放。（6）对进场工器具、设备设施进行外观、产品合格证书检查 2、人员机具、材料进场风险导致人员伤害、工器具碰撞；管控措施：（1）正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放；（2）使用年检合格，保险及相关手续齐全的车辆；（3）对作业人员进行安全教育，明确作业存在的风险因素。 3、施工材料运输风险导致人员伤害、材料损坏；管控措施：（1）选用具备山区运输资质的车辆和驾驶员；（2）材料采用专用固定装置捆扎牢固，超限材料办理运输许可；（3）运输时控制车速，设置警示标识，保持车距。 4、便道基础开挖风险导致人员伤害、设备损坏；管控措施：（1）正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放； （2）按照操作规程使用工器具；（3）开挖过程中避开人个人一起近距离施工，防止工具伤人。 5、便道主体施工（硬化、浇筑等）风险导致人员伤害；管控措施：（1）及时清理现场材料和垃圾，分类存放并规范处置；（2）施工废水经沉淀处理后排放，建筑垃圾运至指定消纳点。 6、便桥搭建风险导致人员伤害；管控措施：（1）作业人员穿戴救生衣；（2）起重设备	

经检验合格，操作人员持证上岗，严格执行起重操作规程；（3）便桥搭建前进行结构验算，施工中全程监测结构稳定性。

7、施工收尾与现场清理导致人员伤害；管控措施：（1）及时清理现场材料和垃圾，分类存放并规范处置；（2）施工废水经沉淀处理后排放，建筑垃圾运至指定消纳点。

指导人员签字：

培训单位负责人签字：彭清

保存期限：一年

保存部门：

保存形式：纸质版

填写要求：标准黑色或蓝黑仿宋字